

Document non contractuel ayant une valeur purement informative

Avancement des travaux	COLLECTIF		Date prévisionnelle
	pourcentage appelé	Cumul	
À la réservation ou à l'acte authentique de vente	5%	5%	Contrat de réservation
Au démarrage des travaux de construction	25%	30%	05/06/23
À l'achèvement des fondations	5%	35%	30/08/24
À l'achèvement du plancher bas du rez-de-chaussée	20%	55%	31/10/24
À l'achèvement du plancher bas du 2 ^{ème} étage	10%	65%	20/12/24
À la mise hors d'eau	5%	70%	30/04/25
À l'achèvement des menuiseries extérieures	10%	80%	30/05/25
À l'achèvement des doublages	10%	90%	30/09/25
À l'achèvement des biens	5%	95%	31/12/25
À la mise à disposition	5%	100%	30/04/26