Travaux Modificatif Acquéreur
Demande d'étude et de devis

Résidence			
Commercial			
Nom et prénom acquéreur			
Adresse			
Téléphone		Email	
N° lot			

Localisation	Description

DATE	NOM ET SIGNATURE

Nota 1: Des plans (électrique, plan masse, plan d'étage …) doivent être joints à la demande afin de décrire le plus précisement possible la demande.

Nota 2: Après étude de votre demande, et sous reserve de sa faisabilité, un devis personnalisé vous sera adressé. Les frais de gestion en plus du chiffrage des prestations demandées par l'acquéreur sont de 300€ par devis accepté.

Nota 3: **Le cas échant**, les travaux devront respecter les exigences suivantes de la certification NF Habitat HQE :

1/ Les indices du classement UPEC[1] des revêtements de sols sont respectés : carrelage (U4P4E3C2), sols PVC (U2P3E2/3C2)
2/ Les revêtements de mur et de sol, peinture et vernis, sont étiquetés A (au sens de l'arrêté du 19 avril 2011)
3/ Les murs et cloisons situés à moins de 40 cm de la robinetterie de l'évier sont recouverts par une crédence pour protéger des projections d'eau et faciliter le nettoyage
4/ Les murs, situés à moins de 0,4 m à l'arrière et sur les côtés d'un appareil sanitaire en partant de l'axe de la robinetterie, sont recouverts par de revêtements muraux durs d'une hauteur au moins égale à : la hauteur d'huisserie au pourtour de la baignoire et ou douche ; 0,3 m au pourtour d'un lavabo ; 0,2 m au pourtour du lave-mains
5/ Le wc est certifié NF – Appareils sanitaires (ou équivalent)
6/ Le wc est équipé d'un mécanisme « à double commande » (par exemple 3/6L)
7/ La robinetterie des équipements sanitaires, certifiée NF Robinetterie (ou équivalent), dispose du classement ECAU : Douche E1, Lavabo, bidet, lave mains E00 ou E0, Evier E0, Baignoire E3 ou E4, toutes les robinetteries ont une classe de confort C2 et une classe d'usure U3

Nota 4 : Pour que votre demande soit prise en compte, le devis accepté devra être renvoyé et le règlement demandé avoir été effectué par l'acquéreur dans le délai indiqué sur le devis.